

**Муниципальное  
унитарное предприятие  
«ВОДОКАНАЛ»**

612260, г. Яранск, ул.Кирова, дом 36  
т-(83367) 2-30-13 , факс (83367) 2-17-89  
ИНН 4339008240 КПП 433901001  
Р/сч. 40702810022060000109  
В Кировском филиале РФ ОАО «Россельхозбанк»  
г. Киров  
К/сч. 30101810600000000787, БИК 043304787

№ 268 от 17.11.2017г.

О направлении  
ежеквартального отчета

Руководителю Региональной службы  
по тарифам Кировской области  
Беляевой Наталии Витальевне

610020, г.Киров, ул. Дерендяева, д.23

Телефон приемной: (8332) 649-006

Уважаемая Наталия Витальевна!

Направляю Вам отчет за 9 месяцев 2017 года о выполнении инвестиционной программы, утвержденной приказом региональной службы по тарифам Кировской области от 24.07.2015г. №196 «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения города Яранска на 2016-2018 годы».

Запланировано проведение мероприятий в 2017 году на сумму 1902,75 тыс.руб. За 9 месяцев 2017г. выполнено 62% от запланированных мероприятий.

Информация МУП «Водоканал»

о ходе исполнения инвестиционной программы 2017 года

Мероприятия программы	Сумма инвестиций, тыс.руб			Источник финансирования	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
	Утверждено на 2017 год	Факт за 9 месяцев 2017 года	Отклонение		
Замена водопровода по ул.М.Гвардия (от ул.Кирова до ул.Первомайская)	84,65	84,65	0,00	Амортизационные отчисления	0,00
	1300,00	857,7	442,3	Прочие собственные средства	442,3
Монтаж насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д.Демино, с.Высоково, д.Иваново	286,90	60,55	226,35	Амортизационные отчисления	226,35
Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,6,7,8,9,10	231,20	180,00	51,20	Амортизационные отчисления	51,20
Закольцовка водопроводных сетей от ул.Революции до ул.Железнодорожная	0,00	0,00	0,00		0,00
Итого	1902,75	1182,9	719,85		719,85

Директор МУП «Водоканал»



И.А.Царегородцев

Контроль за выполнением инвестиционной программы МУП "Водоканал"  
 "По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Города Яранска на 2016 - 2018 годы", утвержденной  
 Приказом РСТ Кировской области от 24.07.2015 № 196

№ п/п	Показатели мониторинга	Индикаторы мониторинга	
		Фактические значения целевых показателей в 2016 г.	Фактические значения целевых показателей за 9 месяцев 2017 г.
1	<b>Контроль показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения</b>		
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц, ед/ км	0,38	0,26
1.2	Протяженность сетей, км.	102,7	102,7
1.3	Уровень потерь, %	4	4
1.4	Фактическое количество проб на системах водоснабжения, ед.	181	145
1.5	Количество замененного оборудования, ед.		
1.6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	48	47,5
1.7	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВт/ ч/ м. куб.	1,73	1,75
1.8	Численность населения, получающего услуги водоснабжения, чел.	7443	7505
2	<b>Контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий</b>	<b>Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. с НДС</b>	
		<b>План 2016</b>	<b>Факт 9 месяцев 2017</b>
2.1	Замена водопровода по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайская)	1384,65	942,35
2.2	Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,5,6,7,8,9,10	231,2	180
2.3	Оборудование насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино, с. Высоково, д. Иваново	286,9	60,55
2.4	Закольцовка водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожная	0	0
		<b>Использование инвестиционных средств по годам, тыс. руб.</b>	
3	<b>Контроль финансирования проектов</b>	<b>План 2016</b>	<b>Факт 9 месяцев 2017</b>
3.1	Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т. ч.	1902,75	1182,9
3.1.1	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов, тыс. руб., в т. ч.		
3.1.1.1	Замена водопровода по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайская)	1384,65	857,7
3.1.1.2	Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,5,6,7,8,9,10	231,2	
3.1.1.3	Оборудование насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино, с. Высоково, д. Иваново	286,9	
3.1.1.4	Закольцовка водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожная		