

**Муниципальное
унитарное предприятие
«ВОДОКАНАЛ»**

612260, г. Яранск, ул.Кирова, дом 36
т-(83367) 2-30-13 , факс (83367) 2-17-89
ИНН 4339008240 КПП 433901001
Р/сч. 40702810022060000109
В Кировском филиале РФ ОАО «Россельхозбанк»
г. Киров
К/сч. 30101810600000000787, БИК 043304787

Руководителю Региональной службы
по тарифам Кировской области
Беляевой Наталии Витальевне

610020, г.Киров, ул. Дерендяева, д.23
Телефон приемной: (8332) 649-006

№ 46 от 12.02.2018 г.

О направлении
ежеквартального отчета

Уважаемая Наталия Витальевна!

Направляю Вам отчет за 2017 год о выполнении инвестиционной программы, утвержденной приказом региональной службы по тарифам Кировской области от 24.07.2015г. №196 «По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Города Яранска на 2016-2018 годы».


Запланировано проведение мероприятий в 2017 году на сумму 1902,75 тыс.руб. Отклонение фактических сумм от плановых по мероприятиям, связанным с реконструкцией и модернизацией составило 21,61%. Данные работы планируется выполнить в 2018 году.

Информация МУП «Водоканал»

о ходе исполнения инвестиционной программы 2017 года

Мероприятия программы	Сумма инвестиций, тыс.руб			Источник финансирования	Осталось профинансировать по результатам отчетного периода
	Утверждено на 2017год	Факт за 2017 год	Отклонение в 2017году		
Замена водопровода по ул.М.Гвардия (от ул.Кирова до ул.Первомайская)	84,65	84,65	0,00	Амортизационные отчисления	0,00
	1300,00	1166,38	133,62	Прочие собственные средства	133,62
Монтаж насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д.Демино, с.Высоково, д.Иваново	286,90	60,55	226,35	Амортизационные отчисления	226,35
Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,6,7,8,9,10	231,20	180,00	51,20	Амортизационные отчисления	51,20
Закольцовка водопроводных сетей от ул.Революции до ул.Железнодорожная	0,00	0,00	0,00		
Итого	1902,75	1491,58	411,17		411,17

Директор МУП «Водоканал»



Контроль за выполнением инвестиционной программы МУП "Водоканал"
 "По развитию, реконструкции и модернизации системы водоснабжения Города Яранска на 2016 - 2018 годы", утвержденной
 Приказом РСТ Кировской области от 24.07.2015 № 196

N п/п	Показатели мониторинга	Индикаторы мониторинга	
		Фактические значения целевых показателей в 2016 г.	Фактические значения целевых показателей в 2017 г.
1	Контроль показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения		
1.1	Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры, единиц, ед./км	0,38	0,36
1.2	Протяженность сетей, км.	102,7	103,1
1.3	Уровень потерь, %	4	3,9
1.4	Фактическое количество проб на системах водоснабжения, ед.	181	182
1.5	Количество замененного оборудования, ед.	0	8
1.6	Протяженность сетей, нуждающихся в замене, км	48	54,3
1.7	Эффективность использования энергии (энергоёмкость производства), кВт/ч/м. куб.	1,73	1,67
1.8	Численность населения, получающего услуги водоснабжения, чел.	7443	7544
2	Контроль сроков исполнения графика реализации мероприятий	Реализация мероприятия по годам, тыс. руб. с НДС	
		План 2017	Факт 2017
2.1	Замена водопровода по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайская)	1384,65	1251,03
2.2	Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,5,6,7,8,9,10	231,2	180
2.3	Оборудование насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино, с. Высоково, д. Иваново	286,9	60,55
2.4	Закольцовка водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожная	0	0
		Использование инвестиционных средств по годам, тыс. руб.	
3	Контроль финансирования проектов	План 2017	Факт 2017
3.1	Всего инвестиций за период, тыс. руб., в т. ч.	1902,75	1902,75
3.1.1	финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов, тыс. руб., в т. ч.		
3.1.1.1	Замена водопровода по ул. М. Гвардия (от ул. Кирова до ул. Первомайская)	1384,65	1384,65
3.1.1.2	Установка расходомеров на скважинах №1,3,4,5,6,7,8,9,10	231,2	231,2
3.1.1.3	Оборудование насосных станций управления с частотным регулированием гидросистем в д. Демино, с. Высоково, д. Иваново	286,9	286,9
3.1.1.4	Закольцовка водопроводных сетей от ул. Революции до ул. Железнодорожная		